



## कार्यालय; राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- .....

दिनांक :- .....

### कार्यालय आदेश

Construction of Drain & Road at Bandhu nagar near Birsha Chowk under Ward No- 45 के कार्य हेतु M/s A.J Construction, पता: H. no-882, Gopal Ganj, Upper Bazar, Ranchi के साथ एकरारनामा दिनांक 03.11.2018 को हुआ था तथा उक्त योजना को छः माह के अन्दर पूर्ण किया जाना है किन्तु 01 वर्ष 07 माह से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरान्त भी मात्र योजना की प्रगति 30% से 35% है और न ही कार्य को पूर्ण करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है, जो अत्यंत ही खेदजनक है।

ऐसी परिस्थिति में ये परिलक्षित होता है कि M/s A.J Construction, पता: H. no-882, Gopal Ganj, Upper Bazar, Ranchi को कार्य में दिलचस्पी नहीं है या जान-बुझ कर उनके द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिससे राँची नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है तथा व्यतित समय के अनुपात में कार्य की प्रगति नगन्य होने के कारण आम जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतएव विचारोपरान्त कार्यहित में M/s A.J Construction, पता: H. no-882, Gopal Ganj, Upper Bazar, Ranchi को राँची नगर निगम की निविदा में प्रतिभागिता से वंचित/Debar किया जाता है।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक...../

राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपि :- M/s A.J Construction, पता: H. no-882, Gopal Ganj, Upper Bazar, Ranchi को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर निश्चित रूप से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि अगले 15 दिनों के अन्दर कार्य में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होती है तो आपको काली सूची में डालने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक...../

राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपि :- सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता, राँची नगर निगम, राँची को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि यदि अगले 15 दिनों के अन्दर कार्य की समीक्षा कर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता  
राँची नगर निगम, राँची।



एक कदम स्वच्छता की ओर



ज्ञापांक...../ रॉची, दिनांक...../  
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं  
अनुरोध है कि M/s A.J Construction, पता: H. no-882, Gopal Ganj, Upper Bazar, Ranchi को Debar  
किये जाने की सूचना सभी कार्य विभाग को देने की कृपा करेंगे।

ह0/-  
कार्यपालक अभियंता  
रॉची नगर निगम, रॉची।

ज्ञापांक...../ रॉची, दिनांक...../  
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, रॉची नगर निगम, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
कार्यपालक अभियंता  
रॉची नगर निगम, रॉची।

ज्ञापांक..... 980/67 रॉची, दिनांक..... 10.07.2020  
प्रतिलिपि :- कार्यालय अधीक्षक/श्री राजेश कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रॉची नगर निगम, रॉची को  
सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

10/7/2020  
कार्यपालक अभियंता  
रॉची नगर निगम, रॉची।

